

# PLAN D'ACTION – CHAUFFERIES BOIS (présenté au c.a. du 14 mars 2008)



**OBJECTIFS :** Supporter les communautés et les institutions au cours des différentes étapes de réalisation d'un projet de chaufferie à la biomasse forestière.  
Harmoniser le développement de la filière bois-énergie dans le Bas-Saint-Laurent.

COMPOSANTES DU PROJET	ÉLÉMENTS DE COMPOSANTES	OBJECTIFS	ACTIONS SPÉCIFIQUES	SUIVI 14 novembre 2008
<b>1. APPROVISIONNEMENT</b>	a. Aspects économiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer de la rentabilité de la récolte en forêt de la biomasse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre connaissance de ce qui s'est fait au Québec à ce jour</li> <li>Réalisation d'études pour :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Déterminer un mode de récolte à privilégier</li> <li>Déterminer un volume minimal pour atteindre la rentabilité des opérations</li> <li>Déterminer un volume approximatif de biomasse disponible par traitement sylvicole, par peuplement</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une <b>étude est en cours</b> pour répondre à ces questions en forêt privée (GFELT)</li> <li>Partenaires : CLD, SADC, CRÉ, Norampac, SPFBSL</li> <li>Études associées :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi environnemental des effets de la récolte de la biomasse (É. Thiffault)</li> <li>Analyse granulométrique de la biomasse (SEREX)</li> </ul> </li> <li>Participation à des colloques, visites terrain, missions.</li> </ul>
	b. Sécurité d'approvisionnement	<p>Forêt publique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les modes d'attribution de la biomasse correspondent aux priorités régionales</li> </ul> <p>Forêt privée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Harmoniser les efforts de rentabilité de la filière bois-énergie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuivre les démarches auprès du MRNF</li> <li>S'enquérir des intentions du SPFBSL</li> <li>Entreprendre des discussions avec l'Agence de mise en valeur des forêts privées du BSL pour valider la nécessité d'un taux à la récolte</li> <li>Rencontrer les groupements forestiers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboration étroite pour la détermination des <b>orientations et les critères régionaux du Programme d'attribution</b></li> <li>En attente des résultats de l'étude du GFELT pour poursuivre les démarches avec le Syndicat et l'Agence</li> </ul>
<b>2. ÉQUIPEMENTS</b>	a. Développement de la filière	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favoriser l'émergence/le développement d'équipementiers de petites capacités au Bas-Saint-Laurent et au Québec</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre connaissance des équipementiers existants au Québec</li> <li>Vérifier leur intérêt à développer des technologies répondant à nos besoins (projet pilote, partenariat, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plusieurs <b>équipementiers québécois</b> ont été rencontrés; et plusieurs <b>ont amorcé le développement d'équipements</b> adaptés aux chaufferies de petite capacité</li> <li>Le Centre spécialisé de technologie physique a été sollicité, mais les efforts ont été abandonnés étant donné le développement très rapide en ce domaine.</li> </ul>
	b. Financement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trouver des moyens de financement stables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rassembler l'information concernant les programmes d'aide aux immobilisations pour ce type de réalisation</li> <li>Entreprendre des démarches auprès du MNRNF sous-ministre Énergie, MAMR, DEC, NRCAN, ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Les sous-ministres du MRNF à la Forêt et à l'Énergie ont été rencontrés;</b></li> <li>À la demande du sous-ministre à l'Énergie, une <b>étude est en cours</b> en partenariat avec le MRNF pour estimer l'effort financier que demanderait un tel programme</li> <li>La région du BSL serait pilote</li> </ul>

COMPOSANTES DU PROJET	ÉLÉMENTS DE COMPOSANTES	OBJECTIFS	ACTIONS SPÉCIFIQUES	SUIVI 14 novembre 2008
<b>3. GESTION DES PROJETS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déterminer une méthode optimum de gestion de projet et de gestion des équipements adaptée au promoteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Développer des outils d'aide à la décision</li> </ul>	
<b>4. COMMUNICATION ET SUPPORT AUX PROMOTEURS</b>	a. Promotion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promouvoir les avantages des chaufferies-bois auprès des acteurs du milieu bas-laurentien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencontres d'information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 rencontres formelles d'information</b> ont été réalisées</li> <li>• Plus de 50 participants de tout le territoire (CLD, SADC, Commissions scolaires, municipalités, fabriques, hôpitaux, groupements forestiers).</li> <li>• Beaucoup de partage d'information avec citoyens (téléphone ou rencontre)</li> </ul>
	b. Documentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documenter divers dossiers en lien avec les actions à mettre en œuvre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présentation PowerPoint générale sur ce qu'est une chaufferie bois, pourquoi opter pour la biomasse et le rôle de la CRÉ</li> <li>• Réaliser un document synthèse des programmes d'aide potentiellement intéressants pour différentes étapes de réalisation d'un projet</li> <li>• Production de monographies thématiques sur les avantages environnementaux, sur le lien entre les chaufferies bois et l'économie dans les communautés rurales)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>présentation PowerPoint</b> a été réalisée</li> <li>• Un <b>document synthèse des programmes d'aide</b> a été réalisé</li> <li>• Organisation d'un <b>événement régional</b> pour faire un état de la situation au BSL (le 27 novembre 2008 à Rimouski)</li> </ul>
	c. Avis sur la préfaisabilité des projets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éviter des déboursés inutiles pour les promoteurs</li> <li>• Accélérer l'analyse des projets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Développer une grille pour produire un avis sommaire de la préfaisabilité d'un projet</li> <li>• Cet avis est produit gratuitement par le personnel de la CRÉ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>grille d'analyse de préfaisabilité</b> d'un projet a été réalisée</li> <li>• <b>9 projets ont été analysés</b>; 5 n'ont pas été concluants et 4 poursuivent vers une faisabilité.</li> </ul>